

ITEM		INSPECCION PRE-OPERACIONAL DE SUPER-BOMBA																												KP-F-MTTO-13 V.0 ABR-2023							
		PROYECTO:		MES:		AÑO:		MAQUINA:																													
		VERIFICAR	PARAMETROS	TURNOS	DIAS DEL MES																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	MOTOR DE COMBUSTION KUBOTA 1105	REVISAR NIVEL DE ACEITE QUE ESTE ENTRE EN LOS RANGOS MAXIMO Y MINIMO DE LA BARILLA MEDIDOR, TAMBIEN QUE NO HAYA FUGA DE ACEITE POR RETENES O EMPAQUES.	T1																																		
2	SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR.	REVISAR NIVEL DE REFRIGERANTE E INSPECCIONAR QUE NO HAYA FUGAS POR TAPA DEL RADIADOR, MANGUERAS Y PANEL, TAMBIEN REVISAR QUE NO ESTE FLOJA LA BANDA DEL ALTERNADOR.	T1																																		
4	SISTEMA DE ACELERACION	VERIFICAR QUE ESTE EN BUEN ESTADO Y ACELERE Y DESACELERE CORRECTAMENTE.	T1																																		
5	ESTRUCTURA Y GUARDAS	REVISAR QUE NO TENGAN FISURAS Y LOS ELEMENTOS SUJETOS SE ENCUENTREN FIRMES Y AJUSTADOS.	T1																																		
6	BLOQUE BOMBA 1029	REVISAR NIVEL DE ACEITE QUE ESTE ENTRE EN LOS RANGOS MAXIMO Y MINIMO DE LA BARILLA MEDIDOR Y NO ESTE CON AGUA.	T1																																		
7		VERIFICAR QUE NO EXISTA FUGAS DE ACEITE POR LOS RETENES Y AGUA POR EL CABEZOTE DE LA BOMBA, Y NO ESTE FLOJA LA BANDA DE TRANSMISION Y PIÑONES.	T1																																		
8		VERIFICAR QUE NO EXISTA VIBRACIONES O LATIGOS EN LA MANGUERA HIDRAULICA DE 3/4 Y SI ES EL CASO REVISE LAS VALVULAS AP52 SI HAY DESGASTE REEMPLACE.	T1																																		
9	MANGUERA DE SUCCION	VERIFICAR QUE ESTE SUMERGIDA EN AGUA LIMPIA Y EVITAR EL CONTACTO CON LODO O ARENA.	T1																																		
10	SWITCH DE ENCENDIDO	VERIFICAR QUE EL SWICH ESTE FUNCIONE CORRECTAMENTE Y NO ESTE TRABADO.	T1																																		
11	TANQUE DE COMBUSTIBLE	VERIFICAR QUE EL TANQUE ESTE LLENO, EL FILTRO DE COMBUSTIBLE LIMPIO, QUE NO TENGAN FUGAS Y LAS MANGUERAS AJUSTADAS.	T1																																		
12	BATERIA DE 12V	VERIFICAR QUE LOS BORNES ESTEN AJUSTADOS, Y NO ESTEN SULFATADOS.	T1																																		
13	PUESTA A TIERRA	SE ENCUENTRA CONECTADO EL CABLE A TIERRA	T1																																		
14	ORDEN Y ASEO	VERIFICAR QUE EL EQUIPO ESTE ASEADO Y ORGANIZADO	T1																																		
RECOMENDACIONES			R E S P O N S																																		
A.	OPERE EL EQUIPO DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION																																				
B.	INFORME AL SUPERVISOR Y MECANICO CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO																																				
EN LA INSPECCION MARQUE		TURNOS																																			
1	EQUIPO EN BUEN ESTADO	T1 = TURNO DIA																																			
2	AJUSTAR / CORREGIR	SUPERVISOR:	CONTROL																																		
3	NO OPERAR EQUIPO																																				
OBSERVACIONES:																																					