KLUANE DRILLING ECUADOR S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI EXCAVADORA 1000H			EC-MTTO-F-36 REV-00 JUN 2024
MAQUINA		PROYECTO		
FECHA INICIAL MTTO		FECHA FINAL MTTO		HORÓMETRO
HORA INICIAL		HORA FINAL		
RESPONSABLE		TIPO MTTO	Preventivo 1000H	

OBSERVACIONES DE ENTRADA

ITEM	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	CUMPLE	REPARACION	REEMPLAZO
	MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA			
1	Revisión y/o calibración de válvulas.			
2	Revisión y/o cambio del separador de agua-combustible.			
3	Revisión y/o cambio de refrigerante.			
	SISTEMA HIDRÁULICO			
4	Revisión y/o cambio del filtro hidráulico.			
5	Revisión y/o cambio de aceite de la caja del mando final.			
	SISTEMA DE TRACCIÓN			
6	Revisión del sistema de tensión de la oruga.			
	SISTEMA ELÉCTRICO			
7	Revisión del nivel de carga de la batería.			

OBSERVACIONES DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO

OPERADOR DEL EQUIPO

SUPERVISOR DE PROYECTO